

# 监 理 日 志

日期: 2022年05月24日

天气: 阴.

星期: 一

气温: 19/11℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

|                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 11# 16# 风机位巡视检查。<br/>1# 风机位叶片电场组改作业。管理人员许青松全程旁站。<br/>第15号16号发电机牵引到1# 2# 机位。管理人员李道明全程跟踪旁站。<br/>管理工程李道明为年跟踪集电线路102号5#-6#-7# 箱变高压侧送电。<br/>前对高压电缆相序及对地绝缘电阻。复测。送电顺利。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位</p>                                                                                                                                                                                 | <p>施工内容及进度</p> <p>中州建设<br/>有限公司<br/>湖南锐固<br/>物流有限公司</p> <p>1# 机位场内电气整改。施工人员5名<br/>第15号发电机运到1# 机位。第16号发电机运到2# 机位。施工人员李道明旁站。<br/>1# 机位基础钢筋绑扎。施工人员10名 卷扬机1台。折弯机1台<br/>5#-4# 机位集电线路电缆沿沟开挖。挖机1台<br/>5# 机位-1# 机位。150mm<sup>2</sup> 高压电缆耐压试验。施工人员5名<br/>5# 机位箱变高压侧送电完成。5# 机位风机调试完成。2台并网发电。<br/>2# 机位集电线路电缆升初切。施工人员5名<br/>3# 机位集电线路电缆整平并架。施工人员5名</p> |
| <p>其<br/>他<br/>事<br/>项</p>             | <p>16# 机位塔筒接地对网检修。施工人员5名。发电机1台 切割机1台<br/>11# 机位牵引叶片车辆进场。轮胎叶片组改完成。施工人员20名 卷扬机2台<br/>挖机1台。吊车3台。</p>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>本日现场监理人员: 李福平 李道明 许青松 黄振平</p>       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>记录人: 黄振平</p>                        |                                                                                                                                                                                             | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐雅生</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



扫描全能王 创建