

监 理 日 志

日期: 2021年05月22日

天气: 多云

星期: 四

气温: 24/14℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1# 2# 3# 5# 11# 15# 16# 18# 19# 风机位巡视检查。 集电线路电缆同缆, 监理人员全程监督。 风机设备机舱能级被列均卸货, 监理人员到场验收, 验收合格, 卸货过程 300米集电线路电缆井砌筑完成, 个别杆灰达不到规范要求, 已经通知 施工单位进行整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 他 事 项	风机位中心村村民, 阻工, 导致风机基础钢筋绑扎暂停1次。 箱变叶片没有到, 400吨履带吊, 1# 风机位闲置1次。 11# 风机位电缆没有敷设, 20# 风机位并网发电。	
本日现场监理人员	李福平, 李进明, 许有松, 黄庆平	
记录人: 黄庆平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	



扫描全能王 创建