

监 理 日 志

日期: 2021年 05月 29日

天气: 阴雨

星期: 六

气温: 23/15℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监理 工作 情况	21#31#41#51#11#16#17#18#19#机位巡视检查。 11#机位240mm²低压电缆敷设,电缆终端头制作安装,监理员全程跟踪旁站。箱变高压侧,电缆进入箱变处终端头制作安装,记录及流程符合规范要求。风机厂方调试后,风机可以并网发电。 21#机位50吨起重吊,组塔作业,监理员全程跟踪旁站。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
其他 事项	中州建设 有限公司 河南顺园 市政有限 公司	21#机位50吨起重吊组塔作业。 交叉施工2处。第2处,第3处,塔机1处。 21#机位吊装平台修整,马路上运。塔机2处,第1处,第2处。 11#机位风机基础钢筋绑扎作业。记录2处,全部完成。 51-41#机位集电线路1回线,电缆沟开挖。塔机1处。 11#机位240mm²低压电缆敷设完成,终端头制作安装完成。 施工人员10处。塔机1处。吊车1处。 防雷接地网网片安装 记录人员5处。电焊机处。发电机处。
		18#-19#机位集电线路电缆沟回填。塔机1处 第5套叶片没有到。400吨起重吊在11#机位安装1支。 51-41#机位集电线路1回线,电缆沟开挖。村民因2处施工,排网中。
本日现场监理人员	李福春, 李运明, 许青松, 高庆平	
记录人: 高庆平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 蒋瑞生	



扫描全能王 创建