

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 10 日

天 气: 小雨转阴

星期: 四

气 温: 22/14℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、10#风机位巡视检查。 10#风机基础土方回填, 监理人员全程监督验收, 对混凝土分层振捣检查。 10#风机位入口处, 防雷接地扁钢埋设不符合设计要求, 要求施工人员进行整改。 整改完成, 报监理人员验收合格后, 方可进行隐蔽。 审批材料(含)工程签证单。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="248 835 411 896">施工单位</th><th data-bbox="411 835 1412 896">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="248 896 411 1491"> 中川建设 有限公司 </td><td data-bbox="411 896 1412 1491"> 4#风机基础土方回填碾压, 绑扎钢筋。 挖机1辆, 铲车1辆, 压路机1辆, 监理1名 6#-7#机位集电线路电缆沟开挖修筑, 挖机1台, 监理1名 10#机位绑扎钢筋修筑, 挖机1名, 监理1名。 2回路电缆井盖板安装完成, 施工人员4名。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中川建设 有限公司	4#风机基础土方回填碾压, 绑扎钢筋。 挖机1辆, 铲车1辆, 压路机1辆, 监理1名 6#-7#机位集电线路电缆沟开挖修筑, 挖机1台, 监理1名 10#机位绑扎钢筋修筑, 挖机1名, 监理1名。 2回路电缆井盖板安装完成, 施工人员4名。
施工单位	施工内容及进度				
中川建设 有限公司	4#风机基础土方回填碾压, 绑扎钢筋。 挖机1辆, 铲车1辆, 压路机1辆, 监理1名 6#-7#机位集电线路电缆沟开挖修筑, 挖机1台, 监理1名 10#机位绑扎钢筋修筑, 挖机1名, 监理1名。 2回路电缆井盖板安装完成, 施工人员4名。				
其 他 事 项	上午下雨, 无人施工, 下午2点开始部分机位施工。 新6套叶片无法到场, 550吨起重吊钩闲置。				
本日现场监理人员	李福祥 李亚明 付青松 黄成平				
记录人: 黄成平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐永生				



扫描全能王 创建