

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 11 日

天 气: 多云转阴

星期: 五

气 温: 25/15℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1#2#3#4#8#9#10#16#17#18#风机位巡视检查。 400kV电压互感器场作业。管理人员全程记录旁站。 第18套塔筒旁引进场。管理人员全程跟踪旁站旁站。 10#机位入孔处所需接地扁钢埋设不符合设计要求。施工人员进行整改完成。 经过监理工程师验收合格后。进行隐蔽作业。	
施 工 情 况	施工单位 中州建设有限 公司	施工内容及进度 400kV电压互感器主机由10#机位移场牵引至3#机位。 施工人数8名。吊车2辆。板车2辆。铲车4辆。 4#机位箱变基础开挖。设备就位修整。接机位。监护人1名。 集电线路2回电缆并架系统完成。施工人数5名 10#机位平车修整。接机1名。 9#-18#机位沉降观测点。安装完成。施工人数3名。 第18套塔筒旁引进场。1#线堆场。 第16套叶片就位。双塔旁引进场。
其 他 事 项	3#机位地势低洼。400kV电压互感器场围堰。上午8:00开始。至下午15:35时完成。 第16套叶片没有进场。500kV电压互感器2#机位并架完成。	
本日现场监理人员: 李福章 李明 许青松 高振平		
记录人: 高振平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐雅生



扫描全能王 创建