

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 16 日

天气: 多云转雷阵雨

星期：二

气温: $32^{\circ}/20^{\circ}\text{C}$

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监理单位 工作情况	4#机位新架基础浇筑完成。C25砼6m³，监理人员全程旁站。 上午9:30 沈和继续来。 2#机位叶片吊装就位作业。监理人员全程跟踪旁站。 3#机位塔筒节段安装作业。监理人员全程旁站。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中核风电有限公司 湖南锐固物流有限公司	1#机位新架的尾电缆终端头制作投缆及改电缆的开沟、起吊与抬放就位。 2#机位轮毂叶片的吊装完成。后故螺栓打放完成80%。 施工人员15名。吊车3辆。钩车2辆。装载机1台。 3#机位节段第3段塔筒。第1套叶片系到远机位。 施工人员8名。吊车3辆。钩车2辆。装载机1台。 4#机位新架基础浇筑完成。浇筑完以后完成。施工人员3名。装载机1台。 6#机位新架。塔筒内电气线路调整整改。施工人员6名。	
其他事项	3#机位市安人员太少，吊装过程缓慢。		
本日现场监理人员		李成军 李海明 许清松 高限平	
记录人：高限平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐永光	



扫描全能王 创建