

监 理 日 志

日期: 2021年06月09日

天气: 阴

星期: 六

气温: 24/15℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1#机位5#机位4#机位同机位起机检查。 5#机位5#机位时,组长作业,监理人员全程旁站。 1#机位箱变基础模板拆除,在外观检查符合规范要求,问题进行基础防腐,防腐漆涂刷完好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设有限公司	1#机位箱变内低压柜电缆终端头安装完成,更换平头修理,更换线改电缆,改管并开管完成 210米, 记工人数3名, 接机1名 2#机位500吨吊车吊杆拆除完成,进行新吊杆作业。 记工人数15名, 吊车2台, 接机2台。
	湖南锐恩物流有限公司	5#机位5#机位时,组长完成, 记工人数18名, 吊车3台, 接机2台。 1#机位箱变基础模板拆除,进行基础防腐,防腐漆涂刷完好,记工人数3名, 接机1名, 接机1名。 15#机位吊杆平头修理, 接机1名
其 他 事 项	对蓝湾酒店配电室检查,施工,设计,监理单位签字。	
本日现场监理人员: 李福章, 李文明, 许清松, 黄振平		
记录人: 黄振平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐晓生



扫描全能王 创建