

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 24 日

天 气: 阴

星期: 四

气 温: 24/17℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1# 2# 3# 4# 风机位巡视检查。 时夜间下雨, 沿线坡陡路滑, 监理及车辆只能行驶到 2# 机位, 3# 4# 机位 海处利决现场检查工作, 提醒施工人员, 行车注意安全。 下午 1:00 华能澜沧江能源发展部刘次月印, 检查安全设施。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设 有限公司 湖南能团 物流有限 公司	3# 风机位 水冷设备保养, 发电, 现场内电气设备安装。 施工员 7 名, 发电机 1 台, 翻斗 2 台。 4# 风机位 4000 吨履带吊, 路基板铺设, 进场道路拓宽修路。 施工员 10 名, 吊车 2 台, 铲车 2 台, 装载机 2 台。 5# 风机位 4000 吨履带吊, 转场吊装作业。 施工员 5 名, 吊车 1 台, 板车 3 台。 6# 风机位 进场道路排水沟, 机棚开挖, 装载机 1 台。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		李福章 许月松 李廷明 李欣平
记录人: 李欣平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐永生



扫描全能王 创建