

监理日志

日期: 2024 年 7 月 1 日

天气: 阵雨

星期：四。

气温: $25/18^{\circ}\text{C}$.

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监理单位	上午8:00在建设单位会议室观看庆祝中国共产党成立100周年大会。 下午1时2时3时4时15时16时17时18时同机位巡视检查。 委托施工单位对16#机位附近土方进行修整。碾压。自记时土方车辆11辆利利机位。5#机位入口处委托施工单位进行降坡翻石。碾压。自记。塔筒车辆11辆利利机位。	
施工单位	施工内容及进度	
中州建设有限公司	2#机位塔筒内电气安装工程。自记人员5名。 3#机位入口处道路修整。碾压。挖机1台。铲车1辆。 1#机位排水沟开挖。挖机1台。自记人员2名。 4#机位塔筒无法到达机位。吊装速度缓慢。 16#机位土方车辆没有到达机位。委托土方没有卸货。 上午业主组织监理单位项目部及施工单位防护人员观看庆祝中国共产党成立100周年大会。并写入会议纪要。	
其他事项		
本日现场监理人员	李福军 许青松 李亚明 高振军	
记录人	高振军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生



扫描全能王 创建