

监 理 日 志

日期: 2021年 7月 2日

天 气: 阵雨

星期: 五

气 温: 23/17℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1#线主路内瓦脱落, 有坠物风险, 已安排 3# 4# 机位. 监理人员巡查到 3# 4# 机位检查工作, 要求施工人员在坑内内网/防坠落做好防护工作, 预防高空坠物的安全隐患现象. 4#机位边坡处经原设计单位重新设计, 确因边坡较陡, 顺利到达机位.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设 有限公司	2# 3# 风机坑内内网基础环防腐, 防水作业. 施工人员 4 名, 监护人员 1 名, 发电机 1 台. 4# 风机平台水基保持工作, 撒放草料, 施工人员 3 名. 其他机位无人施工
其 他 事 项	8# 机位平台撒草料, 不能确保能够长出草, 方法不正确.	
本日现场监理人员: 杨福祥, 朱明, 舒为松, 肖振平.		
记录人: 杨福祥.		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐永生



扫描全能王 创建