

监 理 日 志

日期: 2021年7月3日

天 气: 阴

星期: 六

气 温: 24/17°C

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1#机位3#机位4#机位5#机位6#机位7#机位8#机位10#机位巡视频查。 4#机位塔筒内弃物清理完成，吊装就位，监理人员全程检查监督。提升机人员 必须佩戴防尘口罩引塔筒内时注意安全。 塔筒表面沉降较多，要求施工人员清理干净后方可进行吊装作业。 宇航物流公司沉降情况良好，吊装5#机，全部正常，重新报验。	
施工单位	施工内容及进度	
施工 情况	中州建设有限公司 8#机位排水沟砌筑完成，施工人员8名 4#机位150mm³多股电缆敷设完成100米 施工人员10名，挖机2台，吊车1台。 4#机位塔筒内基础环防腐施工，施工人员5名 4#机位和1#段工程塔筒引塔筒，吊装前段塔筒就位。 4#机位叶轮吊运，1#段主塔入厂处。	
其他事项	8#机位排水沟砌筑的施工人员，由于地基松软，施工进度较慢，没有配备 挖掘机，已经要求中州公司进行整改。	
本日现场监理人员	李福军 许君强 孙连明 廖波军	
记录人: 廖波军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 廖波军	



扫描全能王 创建