

监 理 日 志

日期: 2021年 7月 4日

天气: 阴转中雨

星期: 月

气温: 25/16℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1#2#3#4#5#8#9#11#风机位巡视记录整理, 8#机位空架观测,量杆排杆的外观尺寸,与台设计对比, 编写监理周报1份并下发给相关单位, 赫章县境内近期雷电天气较多,监理单位要求施工单位注意防范山体滑坡及 泥石流等自然灾害的发生。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="247 824 411 884">施工单位</th><th data-bbox="411 824 1426 884">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="247 884 411 1478"> 中州建设 有限公司 </td><td data-bbox="411 884 1426 1478"> 5#-4#机位集电线路150mm²高压电缆敷设完成50米 施工人员10名, 挖机2辆, 挖车1辆, 9#10#机位塔筒内部见破坏,防水施工工作, 施工人员8名 11#风机斗室水平保持工作播撒原料, 施工人员3名 其他机位无施工。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中州建设 有限公司	5#-4#机位集电线路150mm²高压电缆敷设完成50米 施工人员10名, 挖机2辆, 挖车1辆, 9#10#机位塔筒内部见破坏,防水施工工作, 施工人员8名 11#风机斗室水平保持工作播撒原料, 施工人员3名 其他机位无施工。
施工单位	施工内容及进度				
中州建设 有限公司	5#-4#机位集电线路150mm²高压电缆敷设完成50米 施工人员10名, 挖机2辆, 挖车1辆, 9#10#机位塔筒内部见破坏,防水施工工作, 施工人员8名 11#风机斗室水平保持工作播撒原料, 施工人员3名 其他机位无施工。				
其 他 事 项	本周连续5天下雨,路况泥泞不堪,吊运进度缓慢。				
本日现场监理人员	黄福章 王世明 许春松 高秋平				
记录人	高秋平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐晓生				



扫描全能王 创建