

监 理 日 志

日期: 2021年 7月 8日

天 气: 多云

星期: 四.

气 温: 31/17℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	2# 3# 4# 7# 8# 16# 18# 升压站 巡视检查。 4#机位发电机检修作业, 11# 轮毂检修及 监理人员全系统故障排查记录。 升压站可投送, 是总调又已申请同电压项目调压, 现可全系统运行。	
施 工 情 况	施工单位 中川建设 有限公司	施工内容及进度 2#-5#机位 集电线路 3x50mm² 高压电缆敷设完成。 3#机位 3x240mm² 低压电缆敷设完成。 5# 4#机位 箱变吊装就位。 4#机位 发电机 吊架就位完成, 轮毂叶片吊装完成。 7# 8#机位 电缆沟铺设排水沟石砂。 11#机位 电缆沟排水沟清理。 18#机位的 发电机就位至 18#机位平台 每一片叶片就位, 16#机位平台。
其 他 事 项		
本日现场监理人员: 杨福军 李连明 高权军		
记录人: 高权军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈雅生



扫描全能王 创建