

# 监 理 日 志

日期: 2021年 02月 11日

天气: 大风 雾霾

星期: 日

气温: 29/23℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

|                                        |                                                                                                                                       |                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>1#、2#、3#、4#、5#、6#、10#、11#、16#、18#风机位巡视检查。<br/>集电线路5#塔过路段电缆沟回填, 监理人员全程跟踪旁证。<br/>编写监理周报1份, 入发经相关单位。<br/>4#风机风速超过12m/s, 暂停运行检修作业。</p> |                                     |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位</p>                                                                                                                           | <p>施工内容及进度</p>                      |
| <p>其<br/>他<br/>事<br/>项</p>             | <p>2#4:00风速变小, 当地村民到4#风机处已闭岗封路, 4#风机叶片已起吊。</p>                                                                                        |                                     |
| <p>本日现场监理人员</p>                        |                                                                                                                                       | <p>李福军 王明一 高庆军</p>                  |
| <p>记录人</p>                             |                                                                                                                                       | <p>高庆军 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐天顺</p> |



扫描全能王 创建