

监 理 日 志

日期: 2021 年 02 月 16 日

天 气: 阴转雷阵雨

星期: 五

气 温: 30°/22°c.

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1#机位 3#机位 4#机位 5#机位 6#机位 8#机位 9#机位 11#机位 14#机位 19#机位 巡视检查。 4#机位 5#机位 3x150mm²集电线路高压电缆敷设430米。累计敷设完成500米+430米 敷设完成。监理人员全程跟踪旁证。电缆敷设过程中外皮无损伤 绝缘良好。 19#机位 400V电压互感器组架完成。监理人员全程旁证。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1#机位 防雨接地抄网线连接。记认员5名。发电机1名。电焊机1名。 5#-4#机位 集电线路 3x150mm² 高压电缆敷设完成 500米+430米 记认员10名。挖机2名。 1#机位 疏通排水沟。挡土墙砌石。记认员6名 1#机位 挡土墙 挡土墙砌石。记认员10名 挖机1名 19#机位 400V电压互感器组架完成。初变搬运到机位。 记认员12名。吊车3台。板车2辆。
其 他 事 项	1#机位 排水沟无人施工。水位保持施工至雨后。	
本日现场监理人员 李运明 高振军		
记录人: 高振军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐明生



扫描全能王 创建