

监 理 日 志

日期: 2021年 7月 20日

天气: 多云转雷阵雨

星期: 二

气温: 27/16℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1#-2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 11# 16# 19# 机位巡视检查。 4#机位 240mm² 低压电缆头名称作记录 监理人员全程跟踪旁站。 19#机位 叶片倒运前做叶片测量。 监理人员全程跟踪旁站。 4#-5#机位 集电线路电缆沟开挖及不刻设计字标。已经局方签字审批。 5#、20#设计字标 多通气柜后重新敷设电缆。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1#-2# 机位 集电线路电缆沟开挖。 挖机1台 破碎锤1台。 3#-4#机位 集电线路电缆沟开挖完成90%。 双清理沟内石头。 4#机位 箱变内部作记录 3x240mm² 低压电缆头 记录员3名。 6#机位 电缆通径排水沟 预埋铁板及浇筑完成。 记录员10名。 7#机位 电缆通径排水沟 预埋铁板浇筑完成。 记录员5名。 10# 11#机位 运泥处水管约网。 记录员5名。 1#机位 排水沟开挖。 挖机1台。 19#机位 卸夜箱至叶片。 叶片倒运(运至19#机位第二片)
其 他 事 项	记录员18名 吊车3辆。 吊车1辆。 吊车2辆。 挖机2辆。 由于中午降雨 运输叶片车辆陷入淤泥中。 第二片叶片运至19#机位。 20:30. 第一片叶片卸夜完成。	
本日现场监理人员: 高振军 王天明		
记录人: 高振军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐天祥



扫描全能王 创建