

监 理 日 志

日期: 2024年 7 月 25 日

天 气: 阴转雨

星期: 月

气 温: 27/11℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1# 2# 3# 4# 6# 7# 8# 10# 12# 18# 机位巡视检查。 集电线路 1#-5# 机位 高压电缆耐压试验。监理人员全程跟踪旁站。 试验数据与厂家无差异。同意 1#-5# 机位 高压旁路倒送电。 2#-3# 机位 电缆沟 通行门架。没有破沙盖顶。已经通知施工单位 整改。经过监理单位验收合格后方可进行隐蔽作业。	
施 工 情 况	施工单位 中川建设 有限公司	施工内容及进度 1#-2#-3#-4# 机位 集电线路电缆沟回填作业。 2# 机位 3X50mm² 高压电缆终端头制作。 5# 机位 3X150mm² 高压电缆终端头制作。 7# 机位 道路道路排水沟浇筑混凝土。 6# 机位 水土保持边坡绿化作业。 10# 机位 道路道路排水沟浇筑混凝土浇筑完成。 18# 机位 400mm² 避雷带拆除作业。
其 他 事 项	1#-2#-3#-4#-5# 机位 集电线路 高压电缆耐压试验合格。 1# 2# 3# 4# 旁路高压侧已经带电。	
本日现场监理人员: 黄振军 王迪明		
记录人: 黄振军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄振军



扫描全能王 创建