

监 理 日 志

日期: 2021年7月22日

星期: 二

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

天气: 多云

气温: 17℃-24℃

监 理 工 作 情 况	1. 1#、2#、3#、9#、10#风机位巡视检查; 2. 旁站 10#风机位排水沟浇筑, 并测量排水沟尺寸; 3. 旁站 2#-3#电缆沟铺沙盖砖并回填。	
施 工 情 况	施工单位 中州建设有限公司	施工内容及进度 1. 9#风机位铺盖绿化遮网; 2. 10#风机位排水沟支模与浇筑; 3. 11#风机位道路, 场地平整, 准备开挖排水沟; 4. 1#-2#集电线路电缆沟盖砖回填; 5. 2#-3#电缆沟铺沙盖砖。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		高欣年 李延明
记录人: 高欣年		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐强生



扫描全能王 创建