

监 理 日 志

日期: 2024 年 8 月 2 日

星期: ~

天 气: 晴
气 温: 17℃~35℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、14#、15#、17# 巡视检查。 2. 旁站 14#、17# 排水沟浇筑。 3. 跟业主单位、施工单位一起对 1-2#、2-3# 挡土墙验槽。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设 有限公司	1. 6#、7#、8# 风机位进场道路边坡铺盖遮阴网， 绿化撒草籽、施肥。 2. 7#、10# 风机位平台开始覆土。 3. 14#、17# 风机位排水沟浇筑完成。 4. 15# 风机位排水沟支模并浇筑。 5. 18# 风机位塔筒外置爬梯底板浇筑。 6. 1-2#、2#-3# 挡土墙验槽。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		李进
记录人: 李进		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐瑞生



扫描全能王 创建