

监 理 日 志

日期: 2024年 8 月 4 日

天 气: 晴

星期: 三

气 温: 17℃~35℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 2#、3#、4#、7#、11#、12#、13#、15#风机位大“视检查”。 2. 旁站 4#风机位接地扁铁扩网焊接。 3. 旁站 15#排水沟浇筑。 4. 测量 2#-3#挡土墙砌筑宽度。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中州建设有限公司	1. 11#、12#、13#风机位平台绿化,栽种爬山虎绿植,间隔约1米1颗。 2. 2#-3#挡土墙砌筑。 3. 3#-4#边坡绿化铺盖遮阴网。 4. 4#风机位平台接地扁铁扩网焊接。 5. 1号线主线路排水沟垫层浇筑。 6. 7#风机位平台覆土。 7. 15#风机位排水沟支模全部完成并浇筑。	
其 他 事 项	环保绿化施工人员 4名。 水保施工人员 13名 砌筑挡土墙人员 20名。		
本日现场监理人员		黄振军 李建川	
记录人: 李建川		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任强生	



扫描全能王 创建