

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 5 日

天气: 晴
气温: 16℃~35℃

星期: 四

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 2#、3#、4#、9#、10#、13#、14#、15# 风机台巡视检查。 2. 旁站 4# 风机台接地扁铁扩网焊接。 3. 旁站 15# 排水沟浇筑。	
施 工 情 况	施工单位 中州建设 有限公司	施工内容及进度 1. 13#、14# 风机台绿化栽树种植爬山虎。 2. 14#、15# 风机台边坡平整, 绿化撒草籽施肥, 铺设遮阴网。 3. 15# 风机台排水沟浇筑完成。 4. 1号线主线路排水沟支模全部完成。 5. 2-3# 左侧挡土墙砌筑完成。 6. 1#-2#, 2#-3# 挡土墙砌筑。 7. 9#, 10# 风机台干沟覆土平整。 8. 4# 风机台接地扁铁扩网焊接完成。
其 他 事 项	环保施工人员 14 名 水电施工人员 15 名 砌筑挡土墙 20 名	
本日现场监理人员 贾振军 李进		
记录人: 李进		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐双生



扫描全能王 创建