

监 理 日 志

日期: 2021年8月22日

天气: 多云
气温: 19℃-32℃

星期: 星期六

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 3#, 4#, 11#, 12#, 13#, 14#, 15#, 19# 风机在处巡视检查 2. 3# 风机在排水沟浇筑旁站. 3. 旁站检查 1# 线主路排水沟浇筑. 4. 旁站 2# 线主路排水沟浇筑在垫层浇筑.	
施 工 情 况	施工单位 中州建设有限公司	施工内容及进度 1. 3# 风机排水沟浇筑完成 2. 1# 线主路排水沟浇筑完成. 3. 2# 线主路排水沟浇筑 (2# 线入场口至 12# 风机处) 4. 2# 线主路排水沟垫层浇筑 (13# - 14#) 5. 14# - 15# 风机处道路边坡和集电线路铺设垫层, 撒草籽, 施肥. 6. 4#, 9#, 11# 材料厂场地平整.
其 他 事 项	环保施工人数 5 人 水电施工人数 15 人	
本日现场监理人员 黄振军 李利		
记录人: 李利		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀东



扫描全能王 创建