

监 理 日 志

日期: 2021年8月21日

天气: 阴转小雨

星期: 星期六

气温: 16℃-25℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 2号线巡视检查。 2. 整理监理资料, 做日报。	
施 工 情 况	施工单位 中州建设有限公司	施工内容及进度 1. 环梁由于遮阳网材料没有, 停工一天。 2. 水保由于2号线主路15#-16#路况不好, 道路泥泞, 混凝土罐车进不去, 停工一天。
其 他 事 项		
本日现场监理人员: 李建国		
记录人: 李建国		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李耀生

