

监 理 日 志

日期: 2021年 8月 1日

星期: 三

天 气: 晴
气 温: 18℃~29℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 1#、2#、3#、4#、7#、9#、11#风机在运行。 2. 陪同业主巡视 7#、9#、11# 绿化植被生长情况。 3. 验收 1# 风机, 由于塔筒内没有贴警示标牌, 灭火器不合格。 卫生、质量都不符合要求, 达不到验收标准。	
施 工 情 况	施工单位 中州建设 有限公司	施工内容及进度 1. 水环泵现场无人施工。 2. 1# 风机在验收。
其 他 事 项	水环排水沟因缺混凝土材料, 停工一天。 环泵因具体绿化施工方案没定下来, 工人放假, 没有施工。	
本日现场监理人员: 李连江		
记录人: 李连江		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李耀生



扫描全能王 创建