

监 理 日 志

日期: 2021年 04月 15日

天气: 阴+雾

星期: 10

气温: 14/10°C

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监理工作情况	4# 6# 7# 10# 11# 12# 13# 15# 17# 机位巡视检查。 集电线路电缆终端头制作安装, 监理人员全程跟踪验收。 施工2号及流程符合规范要求 (秦福章) 550吨履带吊顺利完成组塔作业, 监理人员全程旁站验收 (任远威) 13#机位防磨垫电焊网焊接, 焊接点数不符合规范要求。 已经要求施工人员进行整改, 割断后重新焊接。 附上监理工作联系单及一份监理会议纪要。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中电建 有限公司 湖南锐图 物流有限 公司。	4#机位场内道路开挖, 挖机3台, 运土1车。 6#-17#机位过路架顶架作业, 施工2人, 3台顶架机。 10#机位塔筒内低压电缆敷设作业, 施工2人, 12台。 15#机位电缆终端头制作安装, 10mm²电缆中间头制作完成。 17#-12#机位敷设人工清理电缆沟, 13#机位防磨垫电焊网焊接。 施工2人, 16台, 吊车1台, 挖机2台, 电焊机1台, 发电机1台。 12#-13#机位主进电缆沟回填完成, 挖机1台。
其他事项	550吨履带吊由17#机位转运至15#机位组塔作业。 施工2人, 15台, 吊车2台, 板车1台, 吊车1台, 挖机1台。 1. 8号及9号机位没有引上10#机位, 900吨履带吊闲置又。 2. 华能公司安监部, 10#机位进行质量大检查, 下检查记录及监理报告。	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威
记录人: 任远威		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任远威