

监 理 日 志

日期: 2021年 09月 19日

天气: 多云

星期: 一

气温: 21/10.0

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4# 10# 12# 13# 15# 17# 19# 机位巡视检查。 13#机位风机设备电气安装验收 监理单位1名 施工队5名 湘电承 3名 共司验收。验收合格合格。个别灭火器过期已联系厂家更换。 400V电缆吊吊拆卸现场作业。500V电缆吊吊拆卸作业 监理单位5名 19#机位基础吊装就位。水平度检测 监理单位全程跟踪验收。 200mm²电缆终端头制作。240mm²电缆中间头制作 监理单位全程跟踪指导。 3#机位钢构。预埋。基础水平度复测。向厂家。同意进行基础浇筑。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 他 事 项	中州建设 有限公司 湖南航国 物流有限 公司 4#机位风机基础土方开挖 挖机3名。监理1名 6#-19#机位过路电缆敷设作业。施工人员3名 顶管机1名 10#机位400V电缆吊吊拆卸现场作业 监理单位200mm²高 电缆终端头制作 240mm²高电压电缆中间头制作。 施工人员28名。吊车2台。吊车1台。 17#机位塔筒吊装240mm²低电压电缆敷设。施工人员8名 19#机位基础环梁吊装。水平度检测合格。施工人员6名 吊车1台 顶管机1台 15#机位500V电缆吊吊拆卸作业。施工人员18名 吊车2台 顶管机2台 吊车1台 1.第9号发电机及第12套电缆运送到。15#机位。 2.第10套机舱。轮毂。发电机已经发货。预计3天后可以到场。	
本日现场监理人员		黄振军、秦福章、李连明、任远威
记录人: 任远威		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威