

监 理 日 志

日期: 2021年 04月 23日

天气: 多云 大风温度23℃

星期: 五

气温: 30/13℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	3#、4#、5#、8#、10#、11#、13#、15#、17#、18#、19#机位巡视检查。 3#机位设备区域要求施工人员进行养护工作不能进行洒水养护。 8#机位吊装期间400m电压等级设备有异常经监理单位立即要求 施工队停止吊装作业,并至该处巡视记录人员进行记录,经整改 合格后方可,顺利进行发电机的吊装作业。 15#机位吊装过程中验收力矩,监理单位全程跟踪检查。 17#机位由于风速较大,无法吊装,监理单位要求施工队人员立即将 叶片落下,23:05风速落下,待明天风小时继续进行吊装作业。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 他 事 项	中州建设 有限公司 湖南锐图 物流有限公司	3#机位基础养护,施工完成 4#机位基础平台开挖,累计完成85% 挖机2台,铲车1台,监理人1名 5#机位吊装平台修垫,履带, 铲车1台,无齿机1台 8#机位吊装平台修垫,10m电压等级吊钩,发电机吊装就位 塔吊1台,履带, 铲车2台,施工队25名,铲车1台,挖机1台。 16#机位240mm电压等级设备之制作及安装 修复压坏的铁杆。 施工队12名, 挖机1台。 17#机位吊装前将电网网线拆除,施工队5名,发电机1台,无齿机1台。
本 日 现 场 监 理 人 员	记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威