

监 理 日 志

日期: 2021年 05月 18日

天 气: 阴转阵雨

星期: 二

气 温: 20/13℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	14#15#16#17#18#19#风机巡视检查,统计集电线路2回线3回线电缆沟开挖及回填情况。 1#机位 400V柜断路器组改作业 现场由向新作业 监理员许福全全程监护 6#机位 低压电缆敷设 电缆终端头制作安装 电缆沟开挖 监理员李福平 全程跟班 高压电缆终端头施工制作流程及工艺验收规范学习。 第15套设备箱二段柜柜体破损换至柜体柜门 柜门重新安装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1#机位 400V柜断路器组改作业 第15套设备箱柜门更换等12项。 施工人数20名 吊车2辆 板车2辆 铲车3辆。 6#机位 400V柜断路器组改作业 吊臂改至柜体后1#机位 现场内电气安装。 施工人数10名 吊车1辆 板车1辆。 6#机位 高压柜至箱变低压电缆敷设完成 低压电缆终端头制作安装。 机位年台人工清理见统沟 至5#机位开挖集电线路电缆沟。 施工人数12名 挖机1台 5#18#19#机位内电气安装 潮纹整改 清理卫生 施工人数5名 18#-19#机位 集电线路电缆沟开挖完成 挖机1台
其 他 事 项	第14套叶片没有到场 5500V柜断路器在11#机位闲置1天。 下发监理工作联系单2份 2份已签字 1份。 集电线路电缆沟没有砌筑 警示坑没有安装到位。 1#机位年台没有提供专项吊装方案 第15套设备箱二段柜柜体破损	
本日现场监理人员	李福平 许福全 李福明 高机平	
记录人	李福平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李福平	