

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 06 日

天 气: 晴
气 温: 29/10℃

星期: 四

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1#2#3#4#15#16#17#18#19#风机位巡视检查. 监理按时检查各施工区域. 1#风机吊装完成. 主吊车吊钩爬杆拆解 准备转场. 4#风机基础承台清理防腐工序.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中州建设 有限公司 湖南锐固 物流有限 公司	1#风机散热器及塔筒内电气安装作业. 施工员5人. 4#风机基础台清理. 外表防腐作业. 施工员4人. 1#风机箱变到场就位. 80吨吊车一台. 施工员5人 4#-5#风机集电线路沟清理作业. 施工员4人.	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		秦福章、李连明、许青松	
记录人: 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈瑞	



扫描全能王 创建