

监 理 日 志

日期: 2021年 06月 02日

天 气: 雨

星期: -

气 温: 24/16℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	监理检查1号线1#风机主吊拆除、4#风机进场道路拓宽、风机基础承台防腐工序完成、	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设有限公司 湖南锐固物流有限公司	1#风机主吊车拆除转至3#机位、吊车二台、挖机一台、作业人员12人 4#风机进场道路拓宽、挖机一台、铲车二台、监管1人。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、李连明、许青松
记录人: 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐永强



扫描全能王 创建