

监 理 日 志


日期: 2021年 06 月 04 日

天 气: 晴

星期: 七

气 温: 23/12℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1# 2# 3# 4# 5# 15# 16# 18# 风机位巡视检查. 第17发电机进场. 监理人员全程旁站. 1# 风机轮毂叶片高强螺栓力矩验收合格. 同意吊装作业. 监理人员全程安全旁站. 下午由业主方组织参加6月份安全生产月安全会议.		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
其 他 事 项	中州建设 有限公司 湖南锐固 物流有限公司. 1#机位轮毂叶片高强螺栓力矩验收合格. 2#机位停工待料. 3#机位第17台发电机已到达现场. 4#机位进场道路拓宽. 挖机一台. 铲车三台.		
本日现场监理人员		李连明、秦福章、许青松、	
记录人: 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐群是	



扫描全能王 创建