

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 24 日

天 气: 晴

星期: 六

气 温: 26/12℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1# 风机轮毂、叶片吊装作业, 吊装过程严格规范, 监理人员全程安全旁站。 监理检查 1 回路, 2 回路高压电缆沟回填已完成 90% 高压电缆中间接头井回填 8 个, 高压电缆警示桩完成 6%。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设有限公司 湖南锐固物流有限公司	1# 风机轮毂、叶片吊装作业, 主吊一台, 辅吊三台, 挖机一台, 铲车二台, 施工人员 25 人。 4# 风机进场道路拓宽作业, 挖机一台, 铲车二台。 19# 风机吊装场地场平, 压路机一台, 挖机一台, 铲车一台。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、李文明、许青松、陈永平
记录人: 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈永平



扫描全能王 创建