

监 理 日 志

日期: 2020 年 4 月 18 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 12℃ - 24℃

工程名称: 慈惠县大山坪风电场

监理工作情况	1. 编制监理巡检汇报资料。 2. 审查监理单位报送资料。 3. 检查10#风机基础挖槽完成状况。 4. 巡视开压站施工现场,发现生活接,综合电气接,外坪扶灰局部出现空鼓,开裂,要求施工单位拿出处理意见。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1. 风电场区10#风机基础挖槽完成。 2. 17#风机基础钢筋绑扎。 3. 16#风机基础洒水养护。 4. 开压站生活接外坪粘分接胶带。 5. 站内雨水井修复,接水检查井砌砖,场平,清理卫生。 6. 机舱室平拖厂家人员接线。
其它事项	开压站机舱室净面地板进场	
本日现场监理人员		田国海, 朱书兵
记录人: 朱书兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国海



扫描全能王 创建