

监 理 日 志

日期: 2020 年 4 月 25 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 4℃ - 10℃

工程名称: 慈溪市大山坪风电场项目

监理工作情况	1. 现场见证10#风机基础第二次人工触探. 2. 旁站12#风机基础回填. 3. 检查并压站继保室地板铺设进度. 4. 检查电气综合楼SVG室外墙喷涂. 5. 审查签署施工单位报送进度款申请.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 万家瓦力 单位	1. 12#风机基础回填压实. 2. 10#风机基础人工触探. 3. 开压站继保室静电地板铺设. 4. 综合楼电气楼SVG室外墙喷涂. 5. 输出线路27#~29#铁塔附件安装.
其它事项	中州建设人员投入29人, 设备投入4台. 万家瓦力人员投入15人, 机械设备投入2台.	
本日现场监理人员		田国南 朱芳兰
记录人: 朱芳兰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国南



扫描全能王 创建