

监 理 日 志

日期: 2020 年 05 月 21 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 14℃ - 22℃

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目.

监理工作情况	1. 检查13#风机平台查修进度,及15#风机位道路施工情况. 2. 复测14#风机位放点符合设计要求. 3. 验收2套基础环到货,检查厂家手续齐全,同意卸车. 4. 完善专家组提出的监理资料缺陷.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 万家灯火 单位	1. 13#风机平台查修,15#风机位道路开挖,基础环到货2套卸货完成. 2. 升压站设备清理. 3. 输出线路110kV/10kV变电站内施工. 4. 16#渣场挂土墙至石砌坝.
其它事项	中州建设施工人数19人,机械设备投入11台. 万家灯火施工人数15人,机械设备投入2台.	
本日现场监理人员		田国育, 朱书全, 贾金亮, 任远威.
记录人: 朱书全		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国育



扫描全能王 创建