

监 理 日 志

日期: 2020年05月22日

天气: 阴

星期: 五

气温: 13℃~20℃

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 10#风机基础拉线, 经检查符合设计要求, 同意继续施工。 2. 检查14#、17#风机基础问题整改情况。 3. 检查15#风机道路施工进度。 4. 完善监理资料缺陷。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 州 建 设 有 限 公 司	1. 13#风机基础拉线, 15#风机道路开挖。 10#风机基础环支架焊接, 风机基础钢筋加工。 14#风机位及施工道路砍伐树木。 2. 输出线路(西去线)暂停施工。 3. 开电站安监组提出的缺陷整改, 现场卫生清理, 站内设备清理。
其 他 事 项	1. 中州建设施工人数19人, 机械投入1台。 2. 上午10:30时10#渣场发生拉地村民现场施工, 业主方出面协调下午开始复工。 3. 监理单位内部检查开电站施工现场, 经检查发现, 该站电接避雷下引不垂直, 现场口头告知施工单位现场负责人整改, 施工单位同意整改完成后报监理单位复查。	
本日现场监理人员		田月明、朱永红、贾金亮、任远威。
记录人: 朱永红		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田月明。



扫描全能王 创建