

监 理 日 志

日期: 2020年05月23日

天气: 阴

星期: 六

气温: 13℃~27℃

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视13#风机基础开挖, 15#风机基础道路, 16#渣场施工渣场施工质量及进度情况。 2. 检查开压站施工缺陷整改情况, 避雷引至改完成。 3. 复查监理资料与业主提出的问题。	
施 工 情 况	施工单位 中州建设 万家灯火 单位	施工内容及进度 1. 13#风机基础基础开挖, 15#风机基础道路土方开挖, 16#渣场挡土墙毛石砌筑, 14#风机基础道路树木砍伐。 2. 开压站为事故油池根据焊接, 建筑物基础改造, 场内清理卫生。
其 他 事 项	中州建设施工人员16人, 机械设备投入9台。 今日规范场区发生土地村民又次阻工, 业主单位现场协调。	
本日现场监理人员		王同富, 朱书会, 贾重光, 汪延斌。
记录人: 朱书会		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王同富



扫描全能王 创建