

监 理 日 志

日期: 2020年05月24日

天气: 阴雨

星期: 四

气温: 10℃-22℃

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查14#风机位树木砍伐进展情况. 2. 查阅监理单位监理资料缺陷.	
施 工 情 况	施工单位 中州建设 有限公司	施工内容及进度 1. 14#风机位树木砍伐. 道路查平. 10#风机基础环支架焊接完成, 风机基础钢筋加工. 2. 因下雨开挖基坑未施工. 3. 铺设线路. (因去溪边. 暂停施工).
其 他 事 项	1. 中州建设施工人数2人. 机械设备投入1台. 2. 因下雨施工现场大面积未施工.	
本日现场监理人员		田国海, 朱书名, 贾金泉, 汪远威
记录人: 朱书名		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田国海



扫描全能王 创建