

监 理 日 志

日期: 2020年 05月 27日

天气: 阴雨

星期: 三

气温: 10℃~15℃

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1.旁站风机基础环进场卸车,为监理安全旁站记录. 2.检查塔筒升压站施工存在问题. 3.整理完善第三次试验资料.	
施 工 情 况	施工单位 中州建设 有限公司 第伍	施工内容及进度 1.风机基础环进场卸货2套 2.升压站生活楼室为照明安装完成, 3.输电线路110kV同乐变电站未施工.
其 他 事 项	1.中州建设施工工人共9人.机械设备投入4台. 2.因下雨多处工作面未施工.	
本日现场监理人员		田国奇 朱秀名 贾富先.任远威.
记录人: 朱秀名		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国奇



扫描全能王 创建