

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 14 日

天气：多云

星期： 五

气温：18-30°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、全程巡查 15#风机基础钢筋绑扎情况 2、巡查外线变电站回填，变电站进站电缆放线情况 3、巡查 18#风机平台整修、外网接地开挖	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 万家灯火	1、15#风机基础钢筋转运完成、钢筋绑扎完成 20% 2、18#风机平台整修、外网接地开挖 3、变电站回填完成 77%，变电站进站电缆放线完成 45%
其 他 事 项	1、中州建设人员 30 人，吊车 1 台，板车 1 台，挖机 5 台。 2、万家灯火施工人员 25 人。	
本日现场监理人员		贲振军、李金梁、黄福涛、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军