

监理日志

日期: 2024 年 06 月 13 日

天气: 晴

星期: 日

气温: $30/18^{\circ}\text{C}$

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监理单位	1月24日3月4日5月8日9日12月18日现场巡视检查。 1月机位低瓦240mm ² 电缆敷设 监理人员全程跟踪旁站。 400吨履带吊进场吊装作业。监理人员全程跟踪旁站。吊装作业人员高空作业。 吊装已完工。吊带才连接。 编写监理周报一份。新拉五记录一份。		
施工单位	施工内容及进度		
	中建建设 有限公司 湖南院园 物流有限 公司	1月机位箱变至塔筒内低瓦240mm ² 电缆敷设完成。施工人员10名 塔机1台。 2月机位箱变至叶片到达后塔筒入口处。清理现场准备细头叶片。施工人员10名。 3月机位400吨履带吊进场安装。施工人员10名。吊车2台。塔机1台。塔吊38吨。 8月机位入口处集电线路电缆井密封完成。施工人员5名。 1月机位吊装平台修整。塔机1台。	
其他事项			
本日现场监理人员		左绍华 李运明 许青松 高振平	
记录人：高振平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：傅永生	



扫描全能王 创建