

监 理 日 志

日期: 2021年07月12日

大风蓝色预警, 台风预警解除.

星期: 一

气温: 31/19℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1#、2#、3#、4#、5#、8#、9#、11#、15#机位及升压站巡视检查。 4#风机轮毂叶片吊装, 监理人员全程旁站监督。 审批风场防雷接地电阻检测报告12份, 合格8份, 剩余4份已经通知 资料员重新报送。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 他 事 项	大风蓝色预警, 15:30风变变为大风黄色预警, 协调业主后 16:30风变 解除。4#机位 11:00 开始吊装。 19:10 开始起吊。 20:40 吊装就位。	
本日现场监理人员		高振军 李超明
记录人: 高振军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐大辉



扫描全能王 创建