

监 理 日 志

日期: 2021年7月31日

天气: 中雨

星期: 六

气温: 16℃-27℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、13#、14#、15#、19# 巡视检查; 2. 旁站 13#排水沟浇筑; 3. 旁站 15#排水沟基层浇筑; 4. 旁站 19#风机位低压电缆头制作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中建 有限公司	1. 13#风机位排水沟浇筑完成; 2. 14#风机位排水沟支模; 3. 15#风机位排水沟基层浇筑; 4. 19#风机位低压电缆头制作; 5. 5#-11#集电线路沟和道路边坡铺设绿网。 和绿化撒草籽。
其 他 事 项	排水沟浇筑施工人员15名; 绿化施工人员10名	
本日现场监理人员: 黄振军 李也明		
记录人: 黄振军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐明生



扫描全能王 创建