

监理日志

日期: 2021年8月3日

天气: 晴
气温: 18°C - 36°C

星期: 二

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监理工作情况	1. 1#堆厂挡土墙验收。 2. 1#风机组道路两侧挡土墙, 10-1#路边挡土墙, 7#风机组挡土墙验收。 3. 穿越 15#排水沟完成。	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	中州建设有限公司	1. 9#风机组平台边坡铺盖遮阳网。 2. 1#堆厂挡土墙砌筑完成, 与施工单位、业主单位验收完成。 3. 13#, 14#风机组山体绿化挂网。 4. 12#, 13#风机组入场口边坡绿化撒草籽施肥, 铺盖遮阳网。 5. 1#风机组采电线路电览沟平整, 绿化撒草籽施肥。 6. 15#风机组排水沟支模完成并浇筑。 7. 1号主线道路排水沟开挖。
其他事项	环保施工人员 15名。 水保施工人员 15名。	
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈海生



扫描全能王 创建