

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 6 日

天 气: 晴

星期: 二

气 温: 17℃~34℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 1#、2#、3#、6#、9#、11#、15#风机位巡视检查。 2. 旁站 1 号线主线路排水沟浇筑。 3. 旁站 1#风机位排水沟垫层浇筑。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 10#风机位于台覆土平整区,重新绿化撒草籽施肥,铺盖遮网。 2. 6#, 11#风机位于台覆土。 3. 15#风机在山体挂网。 4. 1 号线主线路排水沟浇筑。 5. 1#风机位排水沟垫层全部浇筑完成。 6. 2-3#挡土墙砌筑。 7. 9#风机位场地覆土平整区。
其 他 事 项	环保施工/次 4 人 水电施工/人员 10 人 砌筑挡土墙施工/人员 10 人	
本日现场监理人员		黄振宇 李建科
记录人: 李建国		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐福生



扫描全能王 创建