

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 12 日

天 气: 多云

星期: 星期日

气 温: 11℃~21℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 1#、2#、4#、11#、19#风机位“桩基” 2. 旁站2#风机位排水沟浇筑。 3. 旁站4#风机位排水沟垫层浇筑。	
施 工 情 况	施工单位 中州建设 有限公司	施工内容及进度 1. 1#风机位平台边坡绿化撒种、施肥、铺设遮阳网、砌生态袋。 2. 1#风机位入场道路边坡平整压实、绿化撒种施肥、铺设遮阳网、砌生态袋。 3. 2#风机位排水沟浇筑完成。 4. 4#风机位排水沟垫层浇筑完成。 5. 19#风机位平台接电扁铁扩网焊接。
其 他 事 项	1-2#挡土墙无人施工 其余施工人数34人 水电施工人数17人	
本日现场监理人员 黄振军 李连平		
记录人: 李连平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李碧生



扫描全能王 创建