

监 理 日 志

日期：2020年07月23日

天气：晴

星期：四

气温：21-30°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 1#主线道路开挖现场 2、巡查 15#风机道路换填，风机平台开挖现场 3、全程旁站 12#风机基础混凝土浇筑现场 4、巡查 14#风机平台开挖现场 5、巡查升压站施工现场	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、12#风机基础混凝土浇筑完成 2、15#风机道路换填完成 880 米，15#风机平台开挖完成 35% 3、1#主线道路开挖完成 850 米 4、14#风机平台开挖完成 70% 5、升压站存在问题整改消缺
其 他 事 项	1、中州建设施工人员 30 人，渣土车 8 台，挖机 4 台，铲车 2 台，压路机 1 台。	
本日现场监理人员	贲振军、李金梁、黄福涛、任远威	
记录人：任远威	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军	