

# 监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 25 日

天气：晴

星期： 六

气温：23-30°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

|                            |                                                                                                    |                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、巡查 1#主线道路开挖现场<br>2、巡查 15#风机平台开挖现场<br>3、巡查 9#风机基础钢筋绑扎情况<br>4、巡查 14#风机平台开挖，基坑开完现场情况<br>5、巡查升压站施工现场 |                                                                                                  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                               | 施工内容及进度                                                                                          |
|                            | 中州建设                                                                                               | 1、9#风机基础钢筋绑扎完成 80%<br>2、15#风机平台开挖完成 40%<br>3、1#主线道路开挖完成 1000 米<br>4、14#风机基坑开挖完成<br>5、升压站存在问题整改消缺 |
| 其<br>他<br>事<br>项           | 1、中州建设施工人员 33 人，渣土车 8 台，挖机 4 台，铲车 2 台，压路机 1 台。                                                     |                                                                                                  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                    | 贾振军、李金梁、黄福涛、任远威                                                                                  |
| 记录人：任远威                    |                                                                                                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾振军                                                                          |