

# 监 理 日 志

日期：2020年07月28日

天气：多云

星期：二

气温：13-30°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 1#主线道路开挖现场 2、巡查 15#风机平台开挖现场 3、巡查 9#风机基础模版安装、测温线布控 4、全程旁站 14#风机基础垫层浇筑 5、巡查升压站施工现场	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、9#风机基础模板安装完成测温线布控完成，具备浇筑条件 2、14#风机基础垫层浇筑完成 3、15#风机平台开挖完成 70% 4、1#主线毛路开挖完成 1040 米 5、升压站存在问题整改消缺
其 他 事 项	1、中州建设人员 33 人，渣土车 8 台，挖机 4 台，铲车 2 台，压路机 1 台。	
本日现场监理人员	贲振军、李金梁、黄福涛、任远威	
记录人：任远威	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军	