

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 29 日

天气：多云

星期：三

气温：15-30°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 1#主线道路开挖现场 2、巡查 15#风机平台开挖现场 3、巡查 9#风机沉降观测柱模板安装现场 4、巡查 12#风机基础养护，14#风机基础钢筋加工现场 5、巡查升压站施工现场 6、巡查外送线路 2 号塔组立现场	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 万家灯火	1、9#风机基础沉降观测柱模板安装完成 2、12#风机基础养护，14#风机基础钢筋加工 3、15#风机平台开挖完成 75% 4、1#主线毛路开挖完成 1060 米 5、升压站存在问题整改消缺 6、2 号塔组立，变电站抽水
其 他 事 项	1、中州建设人员 33 人，渣土车 8 台，挖机 4 台，铲车 2 台，压路机 1 台。 2、万家灯火施工人员 8 人，管理人员 2 人。	
本日现场监理人员		贲振军、李金梁、黄福涛、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军